

ARBEJDSGANG FOR UGENTLIG AFPRØVNING AF SPRINKLERANLÆG:

Primær test ansvarlig : Stine Søndergaard SNA 2, 2th - 60 47 26 21.

Lav aldrig test uden at det har været gennemgået først.

Test laves helst på en hverdag, i tilfælde af behov for hjælp/reservedele mv.

VIGTIGT - VIGTIGT -VIGTIGT: RING ALTID TIL BRANDVÆSNET SOM DET FØRSTE OG DET SIDSTE VED AFPRØVNINGEN - ELLERS RISIKERER VI AT DE KOMMER UD.

1. DETTE GØRES ALTID FØRST:

- Ring til KBH Brandvæsen på telefon: 33 66 49 99.
- Oplys at der foretages ugentlig afprøvning og anlægget skal sættes i service.
- Oplys dette nummer: 01-11-13-06-06

2. GÅ TIL SPRINKLERANLÆG I KÆLDER:

- Test at pumpe og sikkerhedsventil for koldt vand kører.
- Dette gøres ved ganske langsomt at tænde for vand over balje indtil pumpe-ikonet blinker på boksen. Der skal ligeledes løbe vand ud af røret i baljen efter vandet er slukket. (Det betyder at sikkerhedsventilen med koldt vand virker.)
- På boksen køres øverste knap fra **A til O** - der ventes på at alarmen går i gang. Når alarmen går igang - drej knappen tilbage til **A**. (Det betyder at alarmen virker).

3. GÅ TIL BOKS I OPGANG.

- Tjek ALTID at alarm blinker udenfor opgangsdør.
- Åben boks ved at taste 110 enter (piltast) herefter trykkes på sort knap, rød knap og grøn knap.

4: GÅ TIL SPRINKLERANLÆG I KÆLDER:

- Udfyld afprøvningsskema i rødmappe i skabet.
- SKRIV: Dato, ventil 1 (den blå), skriv hvad den sorte pil i begge trykmetre viser. Til højre er "OVER" - til venstre er "UNDER". såfremt at alarm mv har fungeret sættes kryds med dette under "JA"
- Luk kælder af.

5: GÅ TIL BOKS I OPGANG:

- Tast kode : 110 enter
- Ring til brandvæsen - oplys at afprøvning er afsluttet, oplys kode 01-11-13-06-06 og spørg til om der har været meldt brand.
- Afprøvning er nu færdig.

VIGTIGT - VIGTIGT -VIGTIGT: RING ALTID TIL BRANDVÆSNET SOM DET FØRSTE OG DET SIDSTE VED AFPRØVNINGEN - ELLERS RISIKERER VI AT DE KOMMER UD.

